

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT



RAPPORT D'ÉVALUATION DU PROJET D'AMÉLIORATION DES TRANSPORTS URBAINS DE KIGALI (KUTI)

RWANDA

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT



**RAPPORT D'ÉVALUATION DU PROJET
D'AMÉLIORATION DES TRANSPORTS URBAINS DE KIGALI (KUTI)**

RWANDA

Novembre 2024

Document traduit

Vice-président	Solomon QUAYNOR, PIVP
Directeur général	Kennedy K. MBEKEANI, RDGE
Directeur sectoriel	Mike SALAWOU, PICU
Responsable sectoriel	Stefan ATCHIA, PICU.2
	Zerfu TESSEMA, PICU.7
Cheffe de bureau pays	Aissa TOURE SARR, CORW
Chef d'équipe	Babati MOKGETHI, chargé supérieur du développement urbain, PICU.2/RDGE
Équipe du projet	Richard MALINGA, ingénieur principal des transports, PICU.7/RDGE
	Neji LARBI, chargé principal de la mobilité urbaine, PICU.2
	Jeremy AGUMA, économiste principal des transports, PICU.7/RDGE
	Walter ODERO, économiste principal pays, CORW
	Bereket B. WOLDEMESKEL, chargé supérieur des achats, SNFI.3
	Salome ZURIEL, consultante experte en genre, RDGE
	David Muthusi MUTUKU, chargé principal de la gestion financière, CORW
	Elke ISIMBI BONHOMME, assistante en décaissement, FIFC3/CORW
	Janet UMUGWANEZA, consultante, sauvegardes environnementales et sociales, SNSC/RDGE
	Muthoni NDUHIU, consultant - changement climatique et croissance verte, PESD4/RDGE
	Cynthia Achieng OCHIENG, consultante, sauvegardes environnementales et sociales, SNSC/RDGE
	Chikanne Joannes EZEIGBO, consultante de la société civile, RDGE
	Mpho CHINYOLO, chargé principal de programme pays, CORW
	Robert Afuh TAYIMLONG, chargé principal de la fragilité et de la résilience, RDTS/RDGE
	Olakemi SALAU, conseiller juridique principal PGCL1/RDGC4
	Innocent MUPENZI, consultant, ingénieur en transports, CORW
Pairs évaluateurs	Phillipe MUNYARUYENZI, ingénieur en chef des transports, PICU.5/RDGW
	Alice NABALAMA, spécialiste en chef du développement urbain, PICU.2
	Roberta MHANGO, chargé de l'environnement, SNSC/ RDGS
	Darline Laurence TOGNIA, Coordinatrice UMDF, PICU0

ÉQUIVALENTS MONÉTAIRES

Taux de change effectif 9/30/2024

Unité monétaire	Équivalent
1 Unité de compte	1,3564 USD
1 Unité de compte	1,2115 EUR
1 Unité de compte	1,823.76 RWF
1 USD	1 344,58 RWF

EXERCICE FINANCIER

Rwanda: 1^{er} juillet - 30 juin

POIDS ET MESURES

1 1 tonne métrique	2,204.62 Livres (lbs)
1 Kilogramme (kg)	2,20462 lbs
1 mètre (m)	3,28 pieds (ft)
1 Millimètre (mm)	0,03937 pounce (")
1 Kilomètre (km)	0,62 Mile
1 Hectare (ha)	2,471 Acres

SIGLES ET ACRONYMES

BAD	Banque africaine de développement
BPS	Systèmes de passation des marchés de l’Emprunteur
CAW	Guichet d’action sur le climat
CDN	Contribution déterminée au niveau national
CEP	Cellules d’exécution de projet
CoK	Ville de Kigali
DBL	Voies réservées aux bus
DP	Partenaire de développement
DSP	Document de stratégie pays
E&S	Environnemental et social
EIES	Évaluation de l’impact environnemental et social
EPIP	Évaluation des politiques et institutions pays
EUR	L’euro
FAD	Fonds africain de développement
GES	Gaz à effet de serre
GF	Gestion financière
GTS	Groupe de travail sectoriel
IST	Infection sexuellement transmissible
JICA	Agence japonaise de coopération internationale
JSC	Comité directeur conjoint
LRP	Plan de rétablissement des moyens de subsistance
M&E	Suivi et évaluation
MININFRA	Ministère de l’infrastructure
ODD	Objectifs de développement durable
PACR	Plan d’action complet de réinstallation
PAP	Personnes affectées par le projet
PAR	Rapport d’achèvement du projet
PAR	Plan d’action pour la réinstallation
PGES	Plan de gestion environnementale et sociale
REP	Rapport d’évaluation du projet
SEA	Évaluation environnementale stratégique
SEP	Participation des parties prenantes
TREI	Taux de rendement économique interne
UA	Union africaine
UC	Unités de compte
UE	Union européenne
USD	Dollar américain
VAN	Valeur actualisée nette
VBG	Violence fondée sur le genre
ZLECAf	Accord de libre-échange continental africain

FICHE D'INFORMATION SUR LE PROJET

INFORMATIONS SUR LE CLIENT

Nom du projet	Projet d'amélioration des transports urbains de Kigali (KUTI)
Secteur	Développement urbain/transport
Emprunteur/bénéficiaire du don	République du Rwanda
Instrument du projet	Prêt de la BAD
	Don CAW-FAD
Agence d'exécution	Ministère de l'infrastructure

CONTEXTE NATIONAL ET STRATÉGIQUE

Document de stratégie pays Période :	DSP Rwanda, 2022-2026
Priorités du document de stratégie pays soutenues par le projet :	Domaine prioritaire 1 : Développement des infrastructures pour soutenir les infrastructures nationales et régionales essentielles en tant que catalyseur de l'industrialisation
Programme gouvernemental (DSRP, PND ou équivalent) :	Première stratégie nationale de transformation (NST-1) 2017-2024
Classification du projet :	Améliorer la qualité de vie des populations africaines • Sous-thème 5.8 : Développement social et inclusion • Sous-thème 5.12 : Développement urbain • Sous-thème 5.11 : Infrastructures nationales Intégrer l'Afrique • Sous-thème : 4.1 Amélioration de la circulation de biens/services/personnes ODD 9 - Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation durable inclusive et favoriser l'innovation ODD 11 - Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ODD 13 - Agir d'urgence pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences SDG n°10- Réduction des inégalités
Sélectivité priorités :	Construire la connectivité des infrastructures critiques
Évaluation des performances et des institutions pays:	5,086 (2023)
Projets à risque dans le portefeuille du pays :	29,4% (31 octobre 2024)

CATÉGORISATION DU PROJET

Catégorisation des risques environnementaux et sociaux	Catégorie 1, validé le 21/12/2023
Le projet implique-t-il une réinstallation involontaire ?	Oui
Catégorisation des garanties climatiques :	Catégorie 2 et alignement sur l'Accord de Paris
Évaluation du point de vue de la fragilité :	Oui
Catégorisation des systèmes de marqueurs de genre :	Catégorie 2

PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT DE LA BAD

Taux d'intérêt :	Taux d'intérêt :	Pour chaque période d'intérêt, le taux d'intérêt est égal à un pourcentage annuel : Taux de base + Marge sur coût de financement + Marge de prêt + Prime d'échéance Ce taux d'intérêt sera ramené à zéro.
	Taux de base	Taux de base variable (SOFR quotidien composé à terme échu pour l'USD, TONA quotidien composé à terme échu pour le JPY, ou EURIBOR 6 mois pour l'EUR réinitialisé le 1er février et le 1er août ; JIBAR 3 mois pour le ZAR réinitialisé le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre). Une option gratuite de fixation du taux de base est disponible.
	Marge de coût du financement	La marge de coût de financement de la Banque, déterminée chaque 1er janvier et 1er juillet et appliquée au taux de base chaque 1er février et 1er août.
	Marge de prêt	80 points de base (0,8 %) depuis le 1er septembre 2016.
	Maturity Premium	0% si l'échéance moyenne du prêt $\leq 12,75$ ans 0,10 % si $12,75 < \text{Échéance moyenne du prêt} \leq 15$ 0,20 % si $15 < \text{Échéance moyenne du prêt} \leq 17$ ans
Commission d'ouverture :		0,25 % du montant du prêt, dû à la prise d'effet du prêt et payable à la première des deux dates suivantes : (i) jusqu'à 60 jours après la date d'entrée en vigueur du prêt ou (ii) au moment du premier décaissement. Si le prêt est partiellement ou totalement annulé après la date d'entrée en vigueur du prêt, la commission d'ouverture de dossier reste due sur le montant total du prêt et aucun remboursement n'est effectué. L'emprunteur a la possibilité de payer la commission d'ouverture : (i) soit par ses propres moyens, soit (ii) en déduisant son montant du produit du prêt lors du premier décaissement.
Commission d'engagement :		0,25 % par an du montant du prêt non décaissé. Les commissions d'engagement commencent à courir 60 jours après la signature du contrat de prêt et sont payables aux dates de paiement, y compris pendant la période de grâce. La commission d'engagement cesse d'être due lorsque le prêt est entièrement déboursé ou annulé
Échéance :		Jusqu'à 25 ans, y compris le délai de grâce

Différé d'amortissement :	Jusqu'à 8 ans à compter de la date de signature
Échéance moyenne des prêts	Fonction de l'échéance, du délai de grâce et du profil d'amortissement Jusqu'à 17 ans
Remboursements :	Paielements semestriels consécutifs et égaux après un délai de grâce ou personnalisés
Date de paiement	Toute combinaison du 1 ^{er} et du 15 de chaque mois (à l'exclusion du 1er janvier) conformément à la fréquence de paiement choisie par l'Emprunteur
Option de conversion du taux de base	Outre l'option libre de fixer le taux de base flottant, l'emprunteur peut reconvertir le taux fixe en taux flottant ou le refixer sur une partie ou sur la totalité du montant décaissé. Les frais de transaction sont payables.
Possibilité de plafonner ou de moduler le taux de base	L'emprunteur peut plafonner ou fixer à la fois un plafond et un plancher pour le taux de base applicable à une partie ou à la totalité du montant déboursé. Les frais de transaction sont payables.
Option de conversion de la devise du prêt	L'emprunteur peut convertir la monnaie du prêt pour les montants non décaissés ou décaissés, en totalité ou en partie, dans une autre monnaie de prêt approuvée par la Banque. Les frais de transaction sont payables.
Frais de dénouement ou d'ajustement des couvertures	Tous les frais encourus par la Banque pour ajuster ou mettre fin aux conversions sont répercutés sur l'emprunteur.

Source Montant (millions)	Montant (millions)	Instrument de financement
	USD	
Banque africaine de développement	100	Prêt de la BAD
Agence japonaise de coopération internationale	12,5	Financement parallèle/Don
Guichet d'action climatique du FAD	5,00	Subvention
Contribution de contrepartie de l'État :	2,5	En nature
Coût total du projet :	120	

OBJECTIFS ET COMPOSANTES DU PROJET

Objectif de développement du projet :	Améliorer l'efficacité, l'inclusivité et la sécurité du transport routier dans la ville de Kigali.
Composantes du projet :	Composante 1 : Amélioration des infrastructures physiques - 98,01 millions USD
	Composante 2 : Décarbonisation des transports publics et promotion de l'e-mobilité, - 5,0 millions USD
	Composante 3 : Gestion environnementale et sociale et conformité, - 11,37 millions d'USD
	Composante 4 : Appui institutionnel et gestion de projet, - 5,62 millions USD

CALENDRIER DE TRAITEMENT DU PROJET JUSQU'À L'APPROBATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Approbation de la NCP :	10-09- 2024
Mission d'évaluation :	20-10-2024
Date prévue de présentation au Conseil d'administration :	02-12- 2024
Entrée en vigueur :	Février 2025
Période de mise en œuvre du projet :	2025- 2030
Date prévue de la revue à mi-parcours :	Novembre 2027
Date de clôture du projet :	31-12- 2030

TABLE DES MATIÈRES

1	CONTEXTE STRATÉGIQUE	1
	A. CONTEXTE, STRATEGIE ET OBJECTIFS DU PAYS	1
	B. CONTEXTE SECTORIEL ET INSTITUTIONNEL	1
	C. JUSTIFICATION DE L'INTERVENTION DE LA BANQUE	2
	D. COORDINATION DES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT	3
2	DESCRIPTION DU PROJET	3
	A. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET	3
	B. THEORIE DU CHANGEMENT	3
	C. COMPOSANTES DU PROJET	4
	D. COUT DU PROJET ET MODALITES DE FINANCEMENT	6
	E. ZONE ET POPULATION CIBLES DU PROJET BENEFICIAIRES ET AUTRES PARTIES PRENANTES	8
	F. EXPERIENCE ET ENSEIGNEMENTS DU GROUPE DE LA BANQUE PRIS EN COMPTE DANS LA CONCEPTION	8
3	FAISABILITÉ DU PROJET	9
	A. ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE	9
	B. SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES	10
	C. AUTRES PRIORITES TRANSVERSALES	13
4	MISE EN ŒUVRE	14
	A. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DE MISE EN ŒUVRE	14
	B. MARCHES PUBLICS	15
	C. GESTION FINANCIERE, DECAISSEMENT ET AUDIT	15
	D. SUIVI ET EVALUATION	16
	E. GOUVERNANCE	17
	F. DURABILITE	17
	G. GESTION DES RISQUES	17
	H. DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES	18
5	INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ	18
	A. INSTRUMENT JURIDIQUE	18
	B. CONDITIONS ASSOCIEES A L'INTERVENTION DE LA BANQUE	18
	C. CONFORMITE AUX POLITIQUES DE LA BANQUE	20
6	RECOMMANDATION	21
7	CADRE DE RÉSULTATS	I
8	NOTE DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (NOCES)	III

1 CONTEXTE STRATÉGIQUE

A. Contexte, stratégie et objectifs du pays

1. Le Rwanda vise à devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici 2035 et un pays à revenu élevé d'ici 2050 grâce à des stratégies nationales de transformation d'une durée de sept ans. L'économie du pays a fait preuve de résilience, avec une croissance stable de 8,2 % en 2022 et 2023. Toutefois, la croissance du PIB devrait chuter à 6,6 % en 2024 et 2025 en raison des chocs climatiques subis par l'agriculture. Le développement des infrastructures est crucial pour une croissance robuste et une trajectoire économique positive. La Vision 2050 du Rwanda vise à améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance d'ici le milieu du 21^e siècle, en s'appuyant sur la stratégie nationale de transformation (NST) et sur cinq objectifs principaux : des niveaux de vie de haute qualité, des infrastructures modernes, la transformation de la prospérité, les valeurs de la Vision 2050 et la collaboration internationale. Kigali, la capitale du Rwanda, est devenue un centre de transformation, servant de moteur économique au pays. L'accès aux services de base, au logement et aux transports est crucial pour la poursuite du développement.

2. La ville de Kigali est confrontée à des défis en matière de mobilité urbaine et le Plan Directeur des Transports de Kigali 2050 identifie des solutions potentielles. Le projet d'amélioration des transports urbains de Kigali (KUTI) est en cours d'élaboration pour relever ces défis, en se concentrant sur la modernisation des carrefours afin d'améliorer la fluidité du trafic et de rendre la ville plus inclusive pour tous les modes de transport, en particulier les transports non motorisés. Le projet s'aligne sur les objectifs de développement durable 9 (Industrie et infrastructure) et 11 (Villes et communautés durables) et soutient les priorités de L'Agenda 2063 en matière de communication et de connectivité des infrastructures, d'habitats modernes et vivables, de services de base de qualité, de mobilité rurale et urbaine durable, et de productivité et de production agricoles. Le projet vise à améliorer les infrastructures routières afin de faciliter l'accès aux marchés et de fluidifier le trafic.

3. Le projet s'aligne sur le Document de stratégie pays de la Banque pour le Rwanda (DSP 2022-2026), les priorités du FAD-16 et la Stratégie décennale de la BAD (2024-2033). Il se concentre sur le renforcement de l'infrastructure physique résistante au climat afin d'améliorer les ressources productives et de réduire le coût des activités commerciales. Le projet contribuera à l'une des cinq grandes priorités de la Banque, à savoir l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines, et il est aligné sur le Plan d'action sur le changement climatique et la croissance verte (2021-2025), la Stratégie de la Banque en matière de genre (2021-2025), en particulier dans le cadre des piliers 2 et 3, et la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique (2022-2026). Il fait progresser les domaines prioritaires relatifs au renforcement des capacités institutionnelles et à l'édification de sociétés résilientes, et est conforme aux priorités de la Banque en matière de sélectivité, notamment le renforcement de la connectivité des infrastructures nationales, le développement des compétences pour des emplois décents, et l'élargissement des opportunités économiques.

B. Contexte sectoriel et institutionnel

4. **Développement urbain et transport :** Le Rwanda s'efforce d'améliorer les infrastructures de transport public depuis 2012, le gouvernement ayant approuvé la politique et la stratégie de transport public en 2012, puis la politique et la stratégie nationale de transport 2021. Le gouvernement rwandais s'est engagé activement dans le secteur des transports au cours de la dernière décennie, ce qui a conduit à des améliorations significatives de l'infrastructure et des services. La capacité du

réseau routier a augmenté grâce à la construction, la réhabilitation, la mise à niveau et l'entretien. Le Rwanda a mis en œuvre des contrats d'entretien à terme de trois ans pour assurer un entretien adéquat et opportun, ce qui a permis d'obtenir un réseau de routes principales en bon état à 96 %, et ce de manière constante sur dix (10) ans. Le gouvernement s'est engagé à développer des solutions de transport écologiques, telles que les transports publics et les options de transport non motorisé, et à introduire la mobilité électrique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement ambitionne de relever les défis actuels du secteur des transports par le biais de trois piliers politiques principaux: la promotion du développement durable d'un réseau intégré d'infrastructures de transport, l'amélioration de la qualité des services de transport, le renforcement des capacités dans le secteur des transports urbains et le traitement des questions transversales.

5. Le Rwanda s'attaque à ses problèmes d'infrastructures de transport, notamment les embouteillages, les services de transport public et les infrastructures de transport non motorisé. Le pays cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique en développant les intersections et en intégrant la mobilité électrique. Le projet KUTI proposé comprend un volet sur l'e-mobilité, conformément à l'engagement de Kigali en faveur du développement urbain durable et de l'action climatique. Les défis à relever sont les suivants : dépenses initiales importantes pour les bus électriques et l'infrastructure de recharge, adaptation aux nouvelles technologies, garantie de la fiabilité et de l'approvisionnement en énergie durable, et promotion de campagnes de sensibilisation du public. Un système solide de maintenance et d'assistance technique est également essentiel pour la viabilité à long terme des bus électriques. La politique et la stratégie nationales en matière de transport pour 2021 prévoient des mesures d'incitation à l'adoption de l'e-mobilité. Le projet KUTI bénéficie de la cohérence avec d'autres projets à Kigali, tels que les voies réservées aux bus, le BRT de Kigali et le projet Green City, avec lesquels il existe une complémentarité.

C. Justification de l'intervention de la Banque

6. La Banque dispose d'un avantage comparatif fondé sur sa vaste expérience dans la région. La Banque a commencé ses opérations au Rwanda dans les années 1970. Depuis lors, un montant total de plus de 2,8 milliards d'UC a été engagé sous forme de prêts concessionnels et de dons. La Banque a soutenu la première opération dans le secteur des transports en 1974 et, à ce jour, elle a financé plus de 26 opérations pour un montant total de plus de 2,899 milliards d'UC.

7. Au cours des 15 dernières années, la Banque a financé des corridors de transport reliant la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que des infrastructures de transport urbain dans la région, comme le périphérique de Dodoma en Tanzanie, le projet de réhabilitation des routes de la ville de Kampala en Ouganda et le projet d'amélioration du périphérique de Nairobi au Kenya. La Banque a également acquis de l'expérience en soutenant des interventions dans le domaine du transport urbain, comme l'échangeur de Pokuase au Ghana, qui est une référence en matière d'intersections artérielles majeures, ainsi que le projet de transport urbain d'Abidjan (Côte d'Ivoire). La Banque apportera, tout au long du cycle du projet, son expertise et son expérience en matière d'ingénierie, d'environnement, de questions sociales, d'intégration régionale, de passation des marchés, de gestion financière, d'économie et de thèmes transversaux, afin de réaliser

les objectifs et les avantages du projet. La faisabilité et la conception des carrefours sélectionnés ont été soutenues par la Banque.¹

D. Coordination des partenaires au développement

8. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux au Rwanda sont coordonnés par le Groupe de coordination des partenaires au développement, qui est présidé par le Secrétaire permanent (SP) du MININFRA et coprésidé par le chef de file des partenaires au développement dans le groupe de travail sur le secteur des transports. La Banque a précédemment été le chef de file du Groupe des partenaires au développement du secteur des transports (DPG-T) 2013-2019. La Banque mondiale (BM), l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'Union européenne (UE) sont des membres clés, auxquels participent également la Banque européenne d'investissement (BEI), la KfW, le Fonds nordique de développement (NDF) et la KOICA, entre autres. Les partenaires de développement actuellement actifs dans le sous-secteur des transports urbains sont la Banque mondiale (projet pilote DBL et terminus de bus de Nyabugogo), la JICA (amélioration de la gestion du trafic ; micro-simulation du trafic à certains carrefours), la BEI, la GIZ et l'Union européenne (mobilité urbaine). Le gouvernement et les partenaires de développement (PD) maintiennent une ligne de communication constante pour s'assurer que les résultats atteignent les objectifs prédéterminés. La Banque a engagé tous les partenaires à rationaliser et créer des synergies dans l'intervention dans l'espace urbain. Cela a permis d'optimiser le cofinancement du projet.

2 DESCRIPTION DU PROJET

A. Objectif de développement du projet

9. L'objectif de développement du projet est d'améliorer l'efficacité, l'inclusivité et la sécurité de la mobilité du transport routier dans la ville de Kigali. L'objectif spécifique est de répondre aux contraintes de mobilité à trois (3) grands carrefours identifiés dans la ville de Kigali. Cela devrait se traduire par l'amélioration du niveau de service (LoS) des carrefours, la réduction des coûts d'exploitation des véhicules, du temps de déplacement et des émissions de gaz à effet de serre, et la promotion du transport durable à Kigali pour assurer l'utilisation de l'énergie propre dans le transport urbain.

10. Le champ d'application de cette phase du projet est l'amélioration de **trois** des sept carrefours critiques identifiés (Nyabugogo, Kicukiro/Sonatubes, Chez Lando, Kibagabaga, Gishushu, Rwandex et Gisozi). Le champ d'application a été déterminé en fonction des ressources disponibles. Les trois carrefours inclus dans le financement de la Banque sur les sept sont les plus prioritaires (**Chez Lando, Gishushu et Kicukiro/Sonatubes**).

B. Théorie du changement

11. Le problème : avec un taux de croissance démographique de 4 %, Kigali est confronté à un problème urgent de mobilité urbaine et à un volume de trafic élevé, ce qui exige des changements dans la conception et les systèmes de transport urbain. La congestion, les longues files d'attente et l'intégration inadéquate prévalent à la plupart des intersections principales, ce qui augmente les coûts

¹ Par l'intermédiaire du Fonds de développement urbain et municipal (UMDF)

d'exploitation, les temps de déplacement et les conflits de circulation. En outre, l'absence d'un système de mobilité urbaine inclusif, tel que des voies réservées aux bus, un système de transport non motorisé et une intégration limitée entre les modes de transport public, exacerbe ces problèmes et a conduit le public à opter pour les motos-taxis. Les motos-taxis sont très exposées aux accidents, un problème aggravé par leur grand nombre dans les zones urbaines². La marche au ralenti prolongée des véhicules entraîne une pollution de l'air et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En tant que juridiction regroupant plusieurs acteurs majeurs, la ville a besoin de mesures harmonisées et coordonnées pour gérer la mobilité à Travers les MDAs.

12. L'intervention: Pour résoudre les problèmes susmentionnés, le projet se concentrera sur l'amélioration de trois (3) des sept (7) intersections critiques identifiées comme des goullets d'étranglement afin d'avoir une infrastructure de transport urbain plus efficace, plus durable et plus conviviale. Le projet comprend la construction de voies et de nœuds réservés aux bus, l'infrastructure de mobilité électrique, la fourniture de bus électriques et le transport non motorisé. La mise en œuvre du projet devrait atténuer les défis actuels et futurs de la mobilité urbaine à Kigali et préparer la voie à une transition juste vers un système de transport urbain plus durable et plus efficace, passant ainsi à un secteur à faible émission de carbone conformément à l'Accord de Paris.

13. Les résultats attendus sont les suivants : (i) Amélioration du transit intra-urbain, (ii) Augmentation de la mobilité urbaine à Kigali, et (iii) Amélioration de la protection de l'environnement et de l'infrastructure à l'épreuve du climat. Cependant, la réalisation de ces objectifs repose sur plusieurs hypothèses: (i) la modernisation des carrefours sera complétée par d'autres systèmes de gestion du trafic; (ii) l'amélioration des carrefours sera réalisée dans l'emprise disponible, sans nécessité d'espace supplémentaire ; et (iii) les programmes de formation équiperont adéquatement le personnel sur les systèmes de transport urbain, et le personnel qui sera retenu. Les résultats attendus sont les suivants : 3 carrefours modernisés, 4 km de routes d'accès construites, 5 km de voies piétonnes pavées, 2000 usagers de la route sensibilisés, 4 infrastructures communautaires fournies et améliorées (marché, arrêt de bus, parkings pour motos, installations scolaires), 5 formations/modules de renforcement des capacités organisés, 30 membres du personnel au Rwanda (RTDA, CoK & MININFRA, RNP) formés (avec au moins 30% de femmes) et 18 ingénieurs diplômés formés (au moins 6 femmes). La théorie du changement est présentée graphiquement dans l'annexe technique 2-1.

C. Composantes du projet

14. Le projet comporte quatre composantes décrites ci-dessous. La détermination des composantes du projet a pris en compte l'analyse du scénario, les besoins additionnels de la communauté en termes d'initiatives sociales complémentaires nécessaires pour renforcer les avantages économiques plus larges et l'impact du projet, et les ressources disponibles pour le projet de 100 millions de dollars (75 millions d'UC).

15. Le projet comporte quatre composantes, résumées ci-dessous :

² Ce problème n'est pas unique à Kigali ou aux zones urbaines du Rwanda, mais constitue également une préoccupation majeure pour le voisin voisin, l'Ouganda.

Composante 1 : Amélioration de l'infrastructure physiques (98,01 millions d'USD)

16. Cette composante couvre les activités de travaux de génie civil visant à construire des infrastructures résistantes au climat et comprend la construction de routes et de ponts. Il comprend également des infrastructures d'inclusion sociale qui visent à soutenir la résolution des problèmes sociaux dans la zone d'influence du projet. Les détails des activités de cette composante sont résumés ci-dessous :

- **Sous-composante 1.1:** *Construction de carrefours prioritaires avec des dispositions relatives au transport public (voies réservées aux bus) et à la circulation non motorisée à trois (3) carrefours :* (i) Kicukiro/Sonatubes, (ii) Chez Lando, et (iii) Gishushu.
- **Sous-composante 1.2:** *Infrastructure d'inclusion sociale* comprend l'infrastructure qui vise à contribuer à l'amélioration du statut social des communautés dans la ville de Kigali, y compris la modernisation des arrêts de bus, des stations de transport public sûres et bien éclairées, qui sont pratiques pour les mères qui allaitent, les femmes enceintes, et qui protégeront les personnes qui attendent les bus de la pluie. Des trottoirs et des passages pour piétons adaptés à toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, afin d'améliorer leur mobilité et leur sécurité. Modernisation des marchés. Réhabilitation et fourniture d'un éclairage public solaire. Le projet prévoit également la plantation d'arbres.
- **Sous-composante 1.3:** *Supervision des travaux de construction :* Cela comprend l'examen de la conception à des fins d'ingénierie de la valeur et les services de supervision de la construction pour la mise en œuvre des travaux.
- **Sous-composante 1.4:** *Système de transport intelligent:*
Fourniture de ITS pour la gestion et le contrôle du trafic à l'échelle de la région.

Composante 2 : Décarbonisation des transports publics et promotion de l'e-mobilité (5,0 millions USD)

17. Ce volet vise à améliorer la mobilité urbaine durable en pilotant des bus électriques. Ce volet comprend les activités suivantes:

- **Sous-composante 2.1 :** *Acquisition de 10 bus électriques répondant aux normes locales et internationales;*
- **Sous-composante 2.2 :** *Conception et mise en œuvre d'un système de gestion de la flotte pour contrôler et optimiser les opérations et mise en place d'installations de maintenance, y compris des ateliers et l'acquisition d'outils et de pièces de rechange.*
- **Sous-composante 2.3 :** *Mise en place d'une infrastructure de recharge avec des stations de recharge de nuit déployées stratégiquement.*
- **Sous-composante 2.4 :** *Formation des parties prenantes pour les conducteurs, le personnel d'exploitation et de maintenance et les inspecteurs.*
- **Sous-composante 2.5 :** *Formation à la gestion pour les gestionnaires de flotte et les urbanistes.*

Composante 3 : Gestion environnementale et sociale et conformité (11,37 millions d'USD)

18. Ce volet comprend l'acquisition de terres et de propriétés, une compensation détaillée et des plans de restauration des moyens de subsistance en conformité avec la loi sur la protection de l'environnement et les droits de l'homme.

- **Sous-composante 3.1** : *Mise en œuvre du PAR (coût de compensation pour six (6) carrefours)* : Conseils en matière d'évaluation, engagement des communautés et des parties prenantes, y compris les comités de redressement des griefs.
- **Sous-composante 3.2** : *Investissements en bordure de route et restauration des moyens de subsistance.*
- **Sous-composante 3.3** : *Mesures globales de sécurité routière* : Campagnes et formations pour les écoliers, les usagers de la route et les conducteurs de deux roues

Composante 4 : Appui institutionnel et gestion de projet (5,62 millions USD)

19. Cette composante couvre le renforcement de la capacité institutionnelle de l'agence d'exécution, le développement de la réserve de projets du CoK et du MININFRA ainsi que les réformes. Cette composante comprend les activités suivantes:

- **Sous-composante 4.1** : *Développement des compétences et des capacités du personnel de la RTDA, du CoK, du MININFRA et d'autres institutions impliquées dans la gestion et les opérations ; jeunes chômeurs et ingénieurs diplômés.*
- **Sous-composante 4.2** : *Étude d'impact socio-économique ; suivi et évaluation ; audits techniques, environnementaux, sociaux et de sécurité routière et assistance technique (i. passation de marchés et gestion de contrats, ii. environnement, social et égalité des sexes).*
- **Sous-composante 4.3** : *Études : Études routières pour les investissements ultérieurs, y compris le périphérique de Kigali.*
- **Sous-composante 4.4** : *Soutenir la cellule unique d'exécution de projets (CUEP) au sein de la RTDA par le biais d'une assistance technique et d'un renforcement des capacités.*

D. Coût du projet et modalités de financement

20. Le coût total du projet, hors taxes, est estimé à environ 120 millions d'USD. Le projet sera financé par un prêt de la BAD (100 millions d'USD - 83 %), un don de la JICA (12,5 millions d'USD - 10,4 %), un financement parallèle et une contribution en nature de la part du gouvernement régional (~ 2,5 millions d'USD - 2,1 %). En outre, une proposition a été soumise pour mobiliser une subvention supplémentaire de 5 millions d'USD de la fenêtre d'action climatique, ce qui porte le budget total du projet à 120 millions d'USD ; ce financement sera probablement examiné par le conseil d'administration et, par conséquent, un addendum au PAR sera soumis.

21. Les estimations des coûts d'investissement intègrent des imprévus et, en outre, des imprévus physiques et des imprévus de prix sont inclus dans l'ensemble. Les détails sont présentés dans le tableau 2.

22. Les partenaires de développement, tels que la JICA, la Banque mondiale et la BEI, ont manifesté leur intérêt pour le projet et devraient participer au financement des phases suivantes. Conformément à la politique de la Banque, étant donné que le financement provient du guichet BAD, la contribution du gouvernement devrait être de 50 % mais en réalité l'emprunteur a fourni une part inférieure à ce pourcentage. C'est pour cette raison qu'une justification détaillée est fournie à l'annexe 1-9 pour expliquer les raisons de cette contribution de l'emprunteur, inférieure à 50 % des ressources du financement BAD. L'emprunteur a consacré une part importante de son budget annuel au développement des infrastructures.

Tableau 1: Coût estimé du projet par composante

Composants	Montant (en millions d'USD)			% du coût total du projet
	Devise étrangère	Monnaie locale	Total	
Amélioration des infrastructures physiques	74,50	18,62	93,12	77,6
Décarbonisation des transports publics et promotion de l'e-mobilité	3,79	0,95	4,74	3,9
Gestion et conformité environnementales et sociales	1,10	9,37	10,47	8,7
Appui institutionnel et gestion de projet	2,85	2,57	5,42	4,5
Total des coûts de base	82,23	31,51	113,74	94,79
Contingences physiques	2,47	0,95	3,41	2,8
Contingences de prix	2,06	0,79	2,84	2,4
Coût total du projet	86,75	33,24	120,00	100,00

Tableau 2: Sources de financement du projet

Sources de financement	Coûts (millions d'USD)	Coûts (en monnaie locale)	% du coût total du projet
BAD	100,0		83,3
Fenêtre d'action climatique du FAD	5,0		4,2
JICA	12,5		10,4
Contribution du gouvernement		2,5	2,1
Coût total du projet	117,5	2,5	100,00

Tableau 3: Coût du projet par catégorie de dépenses

Catégorie	(Million USD)			% du coût total du projet
	Monnaie étrangère	Monnaie locale	Total	
Travaux	73,71	18,42	92,13	76,8
Biens	1,90	0,47	2,37	2,0
Services	5,84	1,46	7,30	6,1
Coûts de fonctionnement		2,57	2,57	2,1
Frais divers		9,37	9,37	7,8
Total des coûts de base	81,45	32,29	113,74	94,8
Contingences physiques	2,44	0,97	3,41	2,8
Contingences de prix	2,04	0,81	2,84	2,4
Coût total du projet	85,93	34,07	120,00	100,00

Tableau 4: Calendrier des dépenses du projet

Composante	(USD million)					
	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Composante 1	14,25	28,83	21,41	17,04	11,64	93,13
Composante 2	1,30	1,33	0,95	0,68	0,49	4,74
Composante 3	6,59	1,11	1,31	0,82	0,63	10,47
Composante 4	1,48	1,51	1,08	0,77	0,57	5,42

Composante	(USD million)					
	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Total des coûts de base	23,62	32,78	24,75	19,31	13,33	113,75
Éventualités physiques	0,71	0,98	0,74	0,58	0,40	3,41
Éventualités de prix	0,59	0,82	0,62	0,48	0,33	2,84
Coût total du projet	24,92	34,58	26,12	20,37	14,06	120,00

E. Zone et population cibles du projet Bénéficiaires et autres parties prenantes

23. La zone d'influence immédiate du projet est la ville de Kigali, qui compte actuellement 1,7 million d'habitants et dont la population devrait atteindre 3,8 millions d'ici à 2050³. De plus, Kigali est au cœur des corridors de transport, y compris pour le fret routier voyageant entre les frontières internationales. Les quatre routes nationales—NR1 vers le Burundi, NR2 vers la RDC, NR3 vers l'Ouganda, NR4 vers la Tanzanie et NR5 vers Bugesera (Burundi)—traversent toutes la ville de Kigali. De longues files d'attente et des embouteillages sont principalement observés sur les corridors connectés aux routes nationales. Parmi les propositions, il y a la séparation du trafic de la route principale de la circulation locale. Les principaux résultats du projet sont : (i) l'amélioration de la mobilité urbaine, avec une réduction associée des coûts de transport et des temps de déplacement ; (ii) l'augmentation des opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes ; et (iii) l'amélioration de l'accès aux équipements sociaux tels que les écoles et les centres de santé.

24. **Opportunité pour les jeunes** : les jeunes du Rwanda, âgés de 14 à 35 ans, constituent 27,1 % de la population, comprenant 49,1 % d'hommes et 50,9 % de femmes. 67,6 % vivent en zones rurales, tandis que 33,4 % sont des citadins, ce qui souligne la nécessité de stratégies de développement ciblées pour les jeunes⁴. Le projet formera un total de 218 jeunes, comprenant 200 jeunes sans emploi et 18 jeunes ingénieurs récemment diplômés, avec une forte attention à l'équité de genre, visant une participation de 30 % de femmes. La formation portera sur des compétences essentielles adaptées aux marchés de l'emploi locaux (secteur des transports, comme la construction de routes, la sécurité routière, l'entretien des routes, le contrôle qualité et les services de transport public, entre autres) et améliorera leur employabilité et leur potentiel entrepreneurial ; tout en favorisant un esprit de communauté et de collaboration entre les jeunes. Ce programme de formation vise à doter les jeunes de compétences précieuses, améliorant ainsi leurs perspectives d'avenir et contribuant à la stratégie « Emplois pour les jeunes en Afrique » (JfYA) 2016-2025. Le projet devrait créer environ 400 emplois temporaires, dont au moins 60 % pour les jeunes pendant la phase de construction (et 30 % pour les femmes), augmentant ainsi de manière significative les opportunités d'emploi local.

F. Expérience et enseignements du Groupe de la Banque pris en compte dans la conception

25. La Banque mène plusieurs opérations dans le domaine des infrastructures chaque année, et plusieurs enseignements ont été tirés de la mise en œuvre de projets d'infrastructures de transport. Les principaux enseignements tirés et la manière dont ils ont influencé la conception des projets sont les suivants : (i) Qualité à l'entrée et pendant la mise en œuvre : l'importance de la qualité dès le début du

³ GoR (2024), <https://www.kigalicity.gov.rw/about/overview>

⁴ Ministry of Youth and Arts (2024) <https://www.moya.gov.rw/directorates>

projet, car des conceptions obsolètes au démarrage entraînent des retards dans la mise en œuvre. L'évaluation du projet a été basée sur des conceptions actualisées et intègre des examens de la conception ; (ii) Des acquisitions anticipées ont été adoptées pour accélérer la mise en œuvre ; (iii) Retards dans l'acquisition de terrains : l'emprunteur doit prioriser le financement de l'indemnisation des propriétés expropriées par le projet, ce qui sera effectué progressivement (section par section) afin de ne pas retarder les travaux ; (iv) Retards dans la fourniture du financement de contrepartie : des montants minimaux destinés à couvrir uniquement les coûts opérationnels ont été convenus avec l'emprunteur ; (v) Manque de capacités de l'organisme de mise en œuvre : une composante de renforcement des capacités a été incluse pour remédier aux lacunes potentielles des capacités de l'organisme de mise en œuvre par le biais de la formation du personnel et d'une assistance technique à court terme axée sur les principales lacunes en matière de capacités ; et (vi) Coordination entre les bailleurs de fonds : étant donné qu'il existe un cofinancement parallèle, une coordination entre les cofinanciers doit être assurée pendant la préparation et la mise en œuvre afin de mieux comprendre les conditions de mise en œuvre des différentes composantes du projet dans son ensemble. Le projet s'efforcera également d'organiser des réunions semestrielles dans le secteur des transports urbains afin d'examiner les progrès réalisés non seulement dans le cadre de ce projet, mais aussi dans celui d'autres projets de transport au Rwanda.

3 FAISABILITÉ DU PROJET

A. Analyse financière et économique

26. **Évaluation économique et viabilité** : L'analyse économique du projet proposé a suivi une méthodologie conventionnellement acceptée d'analyse coûts-avantages (ACA), utilisant le modèle de développement et de gestion des autoroutes (HDM-4). L'analyse a adopté un taux d'actualisation de 12 % (coût d'opportunité du capital pour le Rwanda), un facteur de conversion standard de 0,85, une période d'évaluation de 20 ans (après la construction), et une période de construction de trois ans (commençant en 2025). Des analyses de base et de sensibilité ont été réalisées. L'approche de l'analyse a été discrète pour chaque carrefour et a pris en compte les trois jonctions sélectionnées combinées (Chez Lando, Gishushu et Sonatube). Les coûts économiques comprennent (i) les coûts d'investissement pour l'amélioration des trois jonctions sélectionnées et (ii) les dépenses d'entretien courant et périodique. Les bénéfices se composent de (i) économies dans les coûts d'exploitation des véhicules, (ii) réduction du temps de déplacement du trafic motorisé pour les passagers et les marchandises, et (iii) réduction des coûts d'entretien des routes/carrefours. Les résultats de l'analyse économique ont montré que les travaux d'amélioration proposés pour les trois carrefours sont économiquement viables, avec un taux de rendement interne économique de base (TREI) de 15,81 % et une valeur actuelle nette de base (VAN) de 15,96 millions USD, avec un taux d'actualisation de 12 %, comme indiqué dans le tableau 5 ci-dessous.

27. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour tester la robustesse des résultats de l'analyse économique. Un scénario catastrophe prévoyant une augmentation simultanée des coûts d'investissement de 20 % et une réduction des bénéfices (taux de croissance du trafic) de 20 % a été envisagé. Le scénario le plus défavorable a donné un TREI de 12,76 % et une VAN de 2,39 millions USD, comme indiqué dans le tableau 5 ci-dessous. L'analyse de sensibilité montre que, même dans le scénario le plus défavorable, le projet reste économiquement viable, puisque le TREI reste supérieur au coût du capital pour le Rwanda, qui est de 12,0 %. On peut donc conclure que la solution

de développement choisie pour les trois carrefours (Chez Lando, Gishushu et Sonatube) est économiquement viable. Les détails de l'analyse économique figurent à l'annexe technique 3-1.

Tableau 5: Chiffres clés économiques et financiers (pour l'analyse coûts-avantages)

TRIF, VAN (cas de base)	N/A
Taux de rendement interne économique de base (TREI)	15.81%
Valeur actuelle nette (VAN) de l'économie de base en millions d'USD	15.96
Résultats de la sensibilité à une augmentation simultanée de 20 % des coûts et à une diminution de 20 % des bénéfices (TREI, %)	12.76%

Autres effets positifs

28. Le projet vise à renforcer les communautés de la ville de Kigali en améliorant les installations et les infrastructures dans les quartiers concernés. Des retombées sont attendues dans les industries qui se développeront dans les zones du projet, car cette initiative complète des développements infrastructurels substantiels. Le transport n'est pas une fin en soi, mais plutôt un facteur de bien-être et de prospérité en donnant accès à des opportunités telles que l'emploi, l'éducation, la santé et les contacts sociaux. Enfin, un système de transport public qui fonctionne bien favorise un accès équitable aux opportunités et services métropolitains importants. En revanche, l'absence de transport, en particulier de transport public, est intrinsèquement liée à la privation, à l'exclusion et à l'inégalité socio-économiques. Le projet a le potentiel de débloquent (i) des partenariats public-privé ; (ii) des cofinancements avec d'autres partenaires de développement tels que la JICA et les CAW ; et (iii) l'accès à des fonds spéciaux et fiduciaires tels que le Fonds de développement urbain et municipal (UMDF) pour la préparation du projet.

B. Sauvegardes environnementales et sociales

Environnement

29. **Catégorisation des risques environnementaux et sociaux :** La catégorie des risques du projet KUTI est confirmée et validée comme projet de catégorie 1 à haut risque sur la base de la réglementation nationale rwandaise notamment la Loi n° 48/2018 du 13/08/2018 sur l'environnement et l'arrêté ministériel n°. 001/2019 du 15/04/2019 établissant la liste des projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation de l'impact environnemental, les instructions, les exigences et les procédures pour mener l'évaluation de l'impact environnemental et en conformité avec les systèmes intégrés de sauvegarde de la Banque Sauvegardes opérationnelles (ISS, OS) et cela a été validé dans l'ISTS et entré dans le SAP le 21/12/2023.

30. **Instruments de sauvegarde E&S et leur état de préparation :** Tous les documents relatifs aux mesures de sauvegarde (évaluation des incidences environnementales et sociales, plan d'action en matière de réinstallation et plan d'engagement des parties prenantes) ont été préparés par l'emprunteur, examinés et approuvés par la Banque, et publiés par l'emprunteur le 30 juillet 2024 et par la Banque le 31 juillet 2024, conformément aux exigences de l'ISS. La Banque s'est assurée que l'emprunteur avait mené à bien la consultation publique.

31. **Principaux risques et incidences environnementaux et sociaux:** Les principaux risques du projet sont les suivants : i) risque de contamination du sol et de l'eau (en surface et souterraine) résultant de fuites de carburant et d'huile des engins de construction ; ii) risque d'extraction excessive

d'eau pour la construction des jonctions, en particulier autour des zones humides ; iii) production accrue de déchets de construction résultant du fraisage de tronçons de la route et d'autres activités pendant la mise en œuvre ; iv) risques accrus pour la santé et la sécurité de la communauté ; v) risques pour la santé et la sécurité au travail liés à la construction de l'infrastructure et à l'exploitation de l'installation de traitement ; vi) risque d'augmentation de la quantité de poussière et d'autres émissions dans l'atmosphère provenant des activités d'excavation pendant la construction ; vii) risque de perturbation du trafic pour les usagers de la route en raison des activités de construction qui affecteront les routes de la jonction, risque potentiel d'introduction d'espèces végétales envahissantes lors du remplacement des arbres indigènes enlevés et de la végétalisation des jonctions..

32. Les impacts significatifs du projet pendant la phase de construction comprennent : (i) le déplacement économique et physique de 220 PAPs dont huit (8) sont vulnérables ; (ii) 101 espèces de plantes seront perdues, dont deux (2) espèces d'arbres situées aux carrefours Gishushu et Rwandex, ont été identifiées comme espèces nationales protégées (NPS) ; (iii) 43 799m² de terres qui seront acquises par le projet ; (iv) Impact sur la qualité de l'air au-delà de la norme de spécification de la qualité de l'air RS EAS 751 :2010 pour les particules de poussière, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et le dioxyde d'azote ; (v) pollution sonore dépassant les limites diurnes autorisées par l'OMS pour tous les types d'utilisation des sols (55 dB (A) pour les parkings de jour et 60 dB (A) pour les niveaux sonores commerciaux de jour) ; (vi) augmentation du nombre d'incidents de la circulation routière ; (vii) dégradation accrue des sols sur les sites de carrières et les sites d'emprunt de matériaux ; et (ix) augmentation de la production de déchets de construction.

33. **Principales mesures de gestion environnementale et sociale:** Les mesures d'atténuation des principaux risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels de chacune des principales activités sont décrites dans le PGES pour chacun des rapports d'EIES et comprennent : (i) la mise en œuvre effective du PAR afin de garantir que les 220 personnes déplacées soient correctement indemnisées ; (ii) le déplacement effectif des services publics concernés ; (iii) l'érosion et la pollution des sources d'eau seront gérées en détournant les eaux de ruissellement des sources d'eau, en entretenant les drainages naturels et artificiels, en empêchant le déversement d'huile, de carburant et de lubrifiant dans les ressources en eau et en gérant les déchets solides sur les sites ; (iv) pour atténuer la pollution de l'air, le projet mettra en œuvre des mesures de dépoussiérage telles que l'arrosage des sites et la couverture des camions transportant des matériaux pour éviter les déversements, et les machines et équipements seront équipés de dispositifs de contrôle de la pollution et les camions devront subir un contrôle technique tous les six mois, conformément à la loi rwandaise.

34. Le PGES et le PAR prennent en compte de manière adéquate l'ensemble des risques et des incidences du projet, les coûts d'atténuation des risques environnementaux et sociaux ayant été considérés comme faisant partie du prêt que l'emprunteur recevra de la Banque. Le coût de mise en œuvre du PGES est estimé à 855 756 USD et celui du PAR à 9,67 millions USD, y compris le plan de rétablissement des moyens de subsistance.

35. **Capacité de l'agence de mise en œuvre à mettre en œuvre les obligations de sauvegarde en matière d'environnement et de sécurité :** L'Agence Rwandaise de Développement des Transports (RTDA) sera l'Agence de mise en œuvre et sera responsable des ressources du prêt. L'Agence recevra le soutien de la ville de Kigali (CoK), en collaboration avec les comités de règlement des griefs existants au niveau des districts, pour la mise en œuvre du PAR et le suivi de la conformité de la mise en œuvre du PGEE, sous la supervision du ministère des infrastructures. La RTDA dispose déjà d'une cellule unique d'exécution de projet (CUEP) composée de 88 membres du

personnel technique, y compris du personnel chargé de l'environnement et de la sécurité, qui ont l'expérience de la mise en œuvre d'opérations financées par la Banque et qui ont été affectés au projet. L'EA a affecté un spécialiste des sauvegardes environnementales, un spécialiste des sauvegardes sociales et un spécialiste des questions de genre disposant de capacités adéquates en matière de sauvegardes E&S, acceptables pour la Banque, pour la gestion des risques E&S du projet qui sera renforcée par une assistance technique dédiée à la santé et à la sécurité au travail. Les dispositions institutionnelles relatives aux sauvegardes en matière d'environnement, de santé et de sécurité et les mesures de renforcement des capacités des entités chargées de la mise en œuvre sont appropriées.

Réinstallation involontaire

36. Le projet entraînera une réinstallation involontaire et 220 PAP seront touchées par le projet. Le PAR a pris en compte de manière adéquate les coûts de réinstallation dans les six carrefours concernés par le projet, y compris le plan de rétablissement des moyens de subsistance (PRMS) pour un coût total de 9,67 millions d'USD qui sera couvert par le prêt.

37. **Conformité aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale :** Outre la mise en œuvre complète et adéquate de tous les plans E&S divulgués, y compris les mesures visant à faire face aux risques et impacts non anticipés survenant au cours de la mise en œuvre du projet, la RTDA préparera des rapports mensuels de mise en œuvre des mesures E&S. En outre, un audit annuel des performances E&S réalisé par un expert indépendant en matière de sauvegardes E&S sera soumis chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Tous ces rapports seront communiqués à la Banque et mis à la disposition des parties prenantes. Par ailleurs, l'Agence s'engage à mettre en place un mécanisme de règlement des griefs au niveau du projet dès le début de la mise en œuvre, à le faire connaître à toutes les parties prenantes et à le maintenir opérationnel tout au long du cycle de vie du projet.

38. En outre, en cas d'incident lié à l'environnement, à la santé et à la sécurité au travail (EOHS) sur un site de projet, la RTDA s'engage à notifier la Banque immédiatement, au plus tard 48 heures après l'incident, à partager le rapport d'enquête de l'autorité compétente et, si la Banque le juge nécessaire, à soumettre un rapport d'analyse des causes profondes (RCA), préparé par un expert OHS indépendant, à approuver par la Banque pour la mise en œuvre du plan d'action correctif (CAP) par la RTDA. Ces obligations sont reflétées dans les conditions E&S de l'accord de financement. Le projet est conforme et prêt à être soumis à l'examen du Conseil d'administration, comme en témoigne l'ESCON figurant en annexe

Changement climatique et croissance verte

39. Le projet a été examiné à l'aide du système de sauvegarde climatique de la Banque et classé dans la catégorie 2, ce qui signifie que ses activités sont modérément vulnérables aux effets du changement climatique. Les principaux risques climatiques sont les températures élevées, les fortes précipitations et les inondations, qui pourraient provoquer des ruissellements, l'érosion des sols et des glissements de terrain, entraînant des dommages aux infrastructures routières et la fermeture de routes. Le projet a intégré dans sa conception des mesures de protection contre le changement climatique, telles que la construction de systèmes de drainage appropriés, l'utilisation de solutions naturelles comme l'engazonnement et les remblais pour réduire le risque d'inondation, de glissement de terrain et d'érosion du sol. Les recommandations des études détaillées sur les risques climatiques et les lignes directrices élaborées en 2022 sur l'adaptation des infrastructures routières au climat au Rwanda seront appliquées au projet. Pour promouvoir les transports à faible émission de carbone, le projet intégrera des bus électriques, des solutions de transport non motorisé (NMT) telles que des voies piétonnes et cyclables, un éclairage public solaire et des plantations d'arbres. Le projet est bien

aligné sur les Contributions déterminées au niveau national (CDN) mises à jour du Rwanda, qui donnent la priorité à l'utilisation de voies de transport non motorisé pour réduire les émissions de carbone et la vulnérabilité des routes aux inondations et à l'érosion. Le projet a également été évalué à l'aide des méthodologies de financement directes de l'Alignement de Paris des BMD pour l'atténuation et l'adaptation, et est considéré comme aligné parce que la principale composante/activité d'amélioration de la mobilité urbaine à faible émission de carbone n'est pas incompatible avec les objectifs de l'Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement à moins de 2°C, à accroître la capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique, et à rendre les flux de financement cohérents.

C. Autres priorités transversales

Réduction de la pauvreté, inclusion et création d'emplois

40. Le projet aura des retombées positives, car il s'inscrit dans le droit fil de la vision 2050 du Rwanda. En outre, le projet devrait renforcer les avantages pour les communautés locales en les faisant participer (i) à l'emploi pendant les travaux de construction ; (ii) à l'amélioration du potentiel économique de la zone du projet ; (iii) à la fourniture d'une connectivité et d'un soutien aux installations communautaires en ville, et (v) à l'amélioration de la mobilité inclusive au sein de la ville en prenant en charge le système de transport de masse et le transport non motorisé. Ces mesures contribueront grandement à la réduction de la pauvreté, à l'inclusion, à la création d'emplois et à l'employabilité, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Possibilités de renforcement de la résilience

41. Le Rwanda a des capacités limitées dans les structures de transport urbain et à des contraintes budgétaires dues à l'inadéquation des compétences et des infrastructures. Il en résulte des coûts de mobilité élevés, qui réduisent les revenus disponibles et détournent les fonds des besoins essentiels. Des progrès ont été réalisés en matière de sécurité routière mais la mauvaise conduite et l'étroitesse des routes sont à l'origine d'accidents. L'urbanisation rapide et la croissance de la population à Kigali ont augmenté le nombre de véhicules, provoquant des embouteillages, en particulier aux heures de pointe. Kigali est confrontée à des défis en matière de transport urbain en raison d'installations inadéquates pour les piétons, les personnes handicapées, les femmes et les enfants, et de l'augmentation des émissions des véhicules contribuant à la pollution de l'air. Cependant, la résilience de l'écosystème des transports urbains de la ville est renforcée par l'architecture institutionnelle du secteur des transports du Rwanda, y compris le ministère de l'Infrastructure et l'Agence rwandaise de développement des transports, guidés par une politique et une stratégie nationales des transports. La ville bénéficie également d'une législation routière efficace et d'une application rigoureuse, ainsi que de l'école d'ingénieurs de l'Université du Rwanda qui forme des ingénieurs civils. Le transport urbain bénéficie également d'interventions à valeur ajoutée de la part de partenaires de développement tels que la BAD, la Banque mondiale, l'AFD, la JICA et l'UE.

42. Le projet proposé permettra d'alléger les pressions qui pèsent sur le transport routier à Kigali, en particulier les embouteillages. Les travaux prévus réduiront le temps de déplacement vers les zones résidentielles, les entreprises, les installations sportives et récréatives et les services sociaux, notamment les écoles et les établissements de santé. Le projet bénéficiera également aux groupes vulnérables, notamment dans les quartiers informels de Kigali. Il est également conçu pour répondre aux besoins de transport des automobilistes, des motocyclistes, des cyclistes, des piétons, des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Il contribuera au renforcement des capacités

institutionnelles et au développement des compétences dans le sous-secteur du transport routier ainsi qu'au développement du secteur privé.

Promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes

43. Le projet KUTI a été classé dans la catégorie 2 du système de marqueur de genre de la Banque et met fortement l'accent sur le genre et l'autonomisation des femmes. Aligné sur la stratégie de la Banque en matière de genre (2021-2025) et sur la politique nationale du Rwanda en matière de genre, le projet se concentre sur l'accès aux services sociaux et aux infrastructures de production.

44. Les femmes et les hommes ont des schémas de mobilité différents et courent des risques différents lorsqu'ils utilisent les transports publics. Les obstacles qui affectent la mobilité des personnes - accessibilité, disponibilité, accessibilité financière, acceptabilité, sécurité et sûreté - ont un impact disproportionné sur les femmes. Ce phénomène est directement lié à la persistance des rôles et des stéréotypes de genre, qui entraîne des inégalités structurelles dans la manière dont les femmes et les hommes utilisent leur temps, prennent des décisions au sein du ménage et répartissent les responsabilités quotidiennes.

45. L'amélioration de la connectivité apportera de grands avantages aux femmes. Les services de transport augmentent, les déplacements sont plus rapides et plus pratiques, et les femmes et les jeunes filles peuvent se rendre en toute sécurité de leur domicile à leur lieu de travail, à leur entreprise, à leur école, à l'hôpital et à d'autres destinations. Les marchés sont plus faciles à atteindre et les opportunités commerciales pour les femmes augmentent. De meilleures routes attirent davantage de clients dans la région, ce qui améliore les possibilités de développement des petites entreprises des femmes. Les travaux de construction envisagés peuvent créer des emplois pour les femmes et fournir des revenus en espèces aux pauvres. Le projet KUTI est conçu pour offrir de nombreux avantages, en particulier aux femmes et aux jeunes, tels que la mise en œuvre de la signalisation des femmes et des filles et l'augmentation de la participation des femmes à la prise de décision en matière de transport, en s'appuyant sur les rapports de la Banque mondiale sur l'égalité des sexes et les transports. Le projet s'engage également à veiller à ce que les femmes bénéficient d'opportunités d'emploi égales et d'emplois décents tout au long de la mise en œuvre du projet.

4 MISE EN ŒUVRE

A. Dispositions institutionnelles et de mise en œuvre

46. Le gouvernement du Rwanda sera l'emprunteur. L'agence de mise en œuvre est l'Agence rwandaise de développement des transports (RTDA), qui dépend du ministère des infrastructures (MININFRA). Le MININFRA assurera la supervision conformément à son mandat. Le projet sera géré par une cellule unique d'exécution de projets (CUEP). La RTDA a l'expérience de la gestion de projets financés par la Banque ainsi que de projets financés par d'autres IFD. L'analyse réalisée a permis d'établir que la RTDA a la capacité de mener à bien le projet. Les lacunes identifiées dans la capacité de l'Agence à mettre en œuvre le projet seront comblées par l'engagement d'assistants techniques (consultants individuels) chargés d'apporter un soutien à l'Agence et de procéder à un transfert de compétences. Etant donné la nature multisectorielle du projet, un Comité de Pilotage (CP) comprenant le MININFRA, le MINECOFIN, la RTDA, la REMA, la CoK, la RWB et la RNP sera établi pour fournir les orientations stratégique et technique et une coordination pour les différentes activités du projet et une supervision générales. Le CP sera présidé par le secrétaire général MININFRA.

47. La RTDA désigne un coordinateur de projet qui est responsable de la gestion quotidienne du projet. Le CP rendra compte au coordinateur de la CUEP. L'équipe de projet est composée des spécialistes et agents suivants : Coordinateur de projet/spécialiste du développement des transports urbains, spécialiste des marchés publics, spécialiste de la sauvegarde environnementale et spécialiste de la sauvegarde sociale, responsable de la sauvegarde environnementale et sociale, spécialiste de la gestion financière, comptable du projet, spécialiste des questions de genre, spécialiste de la communication et responsable du développement communautaire.

B. Marchés publics

48. **La passation des marchés de biens** (y compris les services autres que de conseil), de travaux et de services de conseil, financés par la Banque, sera effectuée conformément à la "Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque", datée d'octobre 2015 et suivant les dispositions énoncées dans l'Accord de financement. Plus précisément, la passation des marchés sera effectuée comme suit:

49. **Rwanda - Système de passation des marchés de l'emprunteur (BPS)** : Méthodes et procédures spécifiques de passation des marchés (PMP) dans le cadre du BPS comprenant la loi rwandaise sur les marchés publics n°031/2022 du 21 novembre 2022, loi régissant les marchés publics et ses règlements, en utilisant les documents types d'appel d'offres (DTAO) nationaux convenus au cours des négociations du projet pour divers groupes de transactions dans le cadre du projet.

50. **Méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque (BPP)** : PMP standard de la Banque, utilisant les documents de consultation standard de la Banque, pour les marchés qui sont soit : (i) au-dessus des seuils acceptés par la Banque (annexe 4-5), ou (ii) dans le cas où le BPS n'est pas utilisé pour une catégorie de marché.

51. **Risques liés à la passation des marchés et développement des capacités** : l'évaluation des risques liés à la passation des marchés au niveau du pays, du secteur et du programme, ainsi que des capacités de passation des marchés de l'agence de mise en œuvre, a été entreprise pour le programme et les résultats ont permis de prendre des décisions sur les régimes de passation des marchés (BPS et Banque) utilisés pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires dans le cadre du projet. Au moment de l'instruction, le risque global lié à la passation des marchés est jugé modéré et des mesures d'atténuation et des coûts appropriés ont été inclus dans le projet pour ramener le risque perçu à un niveau faible. Les aspects détaillés des dossiers de passation des marchés, des procédures d'examen, des seuils et des exigences sont exposés à l'annexe 4-5 du rapport d'évaluation du projet - Annexes techniques.

52. **Plan de passation des marchés** : Le plan de passation des marchés du projet, qui comprend les détails des lots de contrats dans les composantes du projet, a été finalisé par l'agence de mise en œuvre et communiqué à la Banque.

C. Gestion financière, décaissement et audit

53. Le système de gestion des finances publiques du Rwanda, tel qu'il ressort de l'évaluation actualisée du risque fiduciaire dans le pays (CFRA) 2024, permet de fournir une assurance raisonnable quant à l'utilisation appropriée des financements de la Banque, à la comptabilité et aux

exigences en matière d'établissement de rapports. Le système se caractérise par un cadre réglementaire complet et solide, une discipline budgétaire rigoureuse, un processus de préparation du budget ordonné, des contrôles financiers solides, des systèmes informatiques polyvalents et bien intégrés, ainsi que des institutions de responsabilisation et de contrôle solides et fonctionnelles. Le projet utilisera en grande partie les systèmes nationaux de gestion des finances publiques (PFM).

54. Conformément à l'utilisation des systèmes nationaux, la gestion financière du projet sera assurée par l'Agence RTDA, l'agence de mise en œuvre proposée. L'Agence a mis en œuvre de manière satisfaisante plusieurs projets financés par la Banque et dispose des structures adéquates, y compris du personnel nécessaire pour assumer les responsabilités de gestion financière du projet. Le département des finances affectera un directeur financier et des comptables à la gestion financière quotidienne du projet. Toutes les dispositions existantes en matière de gestion financière, comme dans d'autres projets en cours financés par la Banque, seront maintenues dans le cadre du projet. Le comptable du projet préparera des rapports financiers intermédiaires, dans le cadre des rapports trimestriels sur l'état d'avancement du projet, qui seront soumis à la Banque au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre.

55. Les états financiers spécifiques au projet seront préparés annuellement et conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), selon la méthode de la comptabilité d'exercice modifiée, telle qu'elle s'applique au Rwanda. Les états financiers annuels seront vérifiés par l'auditeur général des finances de l'État (OAG) sur la base des termes de référence de l'audit de la Banque et conformément aux mandats statutaires. La performance de l'OAG a été satisfaisante et il n'y a pas de rapports d'audit de projets financés par la Banque en suspens. Le projet utilisera les quatre méthodes de décaissement de la Banque expliquées dans le manuel de décaissement.

D. Suivi et évaluation

56. LA RTDA suivra toutes les activités par le biais de réunions mensuelles d'avancement et de coordination pendant l'exécution des travaux, en plus de toutes les réunions spéciales qui pourraient être nécessaires. Ces réunions impliqueront l'emprunteur, l'entrepreneur, le consultant chargé de la supervision et d'autres parties prenantes contribuant à la réalisation des objectifs du projet. Pour le suivi du PGES, La RTDA prendra la direction des opérations, en collaboration avec le REMA et le consultant. La capacité de suivi et d'évaluation de l'EE est suffisante, mais elle sera renforcée par un consultant individuel (CI). Ce dernier travaillera avec une société de conseil qui développera des systèmes de suivi et d'évaluation tenant compte des questions de genre et de jeunesse et entreprendra toutes les activités de suivi et d'évaluation, y compris : i) l'étude d'impact socio-économique (y compris les enquêtes sur le trafic et les coûts) et ii) la transmission en temps voulu des rapports d'avancement trimestriels à la Banque. Outre les audits financiers annuels décrits ci-dessus, des sociétés de conseil seront engagées pour réaliser des audits techniques (audits spéciaux non couverts par le BVG), des EIES et des PAR. Ces audits visent à déterminer la conformité avec les normes et les bonnes pratiques et à fournir une alerte précoce et une occasion opportune d'entreprendre des actions correctives. La Banque effectuera des missions de supervision semestrielles dans le cadre de ses activités de gestion de portefeuille. En collaboration avec le pays, la Banque effectuera également un examen à mi-parcours au cours de la troisième année et un rapport d'achèvement du projet à la fin de celui-ci. Les coûts de l'étude d'impact socio-économique, du suivi et de l'évaluation, des audits environnementaux, sociaux et de sécurité routière ont été estimés à 1 million d'USD. Les principales activités de suivi prévues sont présentées à l'annexe technique 4-1 - Plan de suivi.

E. Gouvernance

57. Le gouvernement du Rwanda a mis en œuvre d'importantes réformes au cours de la dernière décennie, ce qui a permis d'améliorer les indicateurs de gouvernance. Le pays a obtenu une note de 54/100 sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International (TICPI) en 2015 et en 2020, et la note de l'évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) de la Banque pour le Rwanda est passée de 4,6 en 2015 à 4,9 en 2020, bien que des défis restent. Le Rwanda continue de mettre en œuvre les réformes du secteur public et s'engage à créer un environnement de gouvernance favorable à l'amélioration de la prestation des services publics et à la gestion des finances publiques. Le gouvernement du Rwanda a amélioré les mécanismes de supervision des dépenses publiques et a mis en œuvre une politique de gouvernance d'entreprise afin d'encourager une gestion financière publique et privée plus transparente. La Banque continuera d'appuyer ces réformes, notamment dans le domaine de la passation des marchés et de la gestion des ressources publiques.

F. Durabilité

58. La construction, la réhabilitation, l'amélioration et l'entretien des infrastructures ont renforcé la capacité du réseau routier. La RTDA est responsable de l'entretien du réseau routier et de l'infrastructure associée. Le Rwanda a mis en œuvre des contrats de réparation à terme de trois ans pour garantir la réparation adéquate et opportune du réseau routier pavé du pays. En conséquence, le réseau routier principal est maintenant en bon état à 96 %. Les routes des districts et de la ville de Kigali, ainsi que celles des régions urbaines adjacentes, ont connu des changements.

59. La durabilité de l'infrastructure et des actifs routiers sera également influencée par la qualité des travaux mis en œuvre et le régime d'entretien de l'infrastructure déployé. Pour assurer la viabilité à long terme des investissements prévus, une attention méticuleuse sera accordée à la qualité des infrastructures et des constructions à mettre en œuvre. Le renforcement des capacités a été inclus dans la composante 4 pour s'assurer que tous les défis institutionnels, y compris ceux des comités de gestion, soient relevés. Le gouvernement a mis en place des cadres institutionnels et juridiques solides comprenant deux entités clés : l'autorité routière et les administrations du fonds routier qui seront responsables des aspects techniques et financiers de l'entretien des routes. Les capacités de ces agences seront renforcées par des formations. En outre, l'EA a mis en œuvre une stratégie selon laquelle chaque route réhabilitée ou améliorée / actif routier est qualifié pour des contrats de maintenance dès qu'il est remis pour l'entretien. Cette stratégie doit être maintenue. LA RTDA doit mettre en place des contrats d'entretien pour être responsable, à long terme, de l'entretien de routine des carrefours améliorés. Les coûts associés doivent être inclus dans leur budget annuel et leurs plans de travail. En ce qui concerne le matériel roulant à acquérir, le projet comprend une activité de gestion de flotte qui vise à concevoir le régime d'entretien et de durabilité pour les e-bus. Cela fait partie du programme pilote, et une fois jugé satisfaisant et durable, il doit être déployé.

G. Gestion des risques

60. La mise en œuvre du projet tient compte des risques suivants et de leur atténuation : Des dépassements de coûts peuvent se produire en raison de la fluctuation des coûts des intrants de construction et des écarts physiques. Ces risques seront atténués en (i) s'assurant que les estimations de coûts sont basées sur les conceptions actuelles et les taux du marché reflétant les activités de travail

et (ii) en fournissant des contingences reflétant l'inflation pour l'escalade des prix et les déviations physiques justifiables.

61. Pour contrer les risques environnementaux, le projet prévoit la promotion de variétés et de technologies intelligentes sur le plan climatique, la sauvegarde des bassins versants et des rives, ainsi que des mécanismes de gestion des risques climatiques. Les risques fiduciaires seront gérés grâce au renforcement des capacités du spécialiste de la passation des marchés, aux audits internes et externes, aux cliniques fiduciaires et à la supervision régulière de la Banque. Retards dans le démarrage : En raison des retards dans le respect des conditions d'efficacité du prêt et du premier décaissement. Les mesures d'atténuation comprennent (i) l'inclusion du budget de réinstallation et d'indemnisation dans le financement de la Banque, (ii) le recours à la passation anticipée des marchés pour le démarrage rapide des opérations d'approvisionnement, et (iii) l'examen et l'approbation rapides par la Banque d'un coordonnateur de projet agréé. Les mesures d'atténuation détaillées sont présentées à l'annexe 4.2.

H. Développement des connaissances

62. Le projet KUTI vise à générer des connaissances approfondies dans divers domaines, notamment l'adaptation des technologies au changement climatique, la promotion de l'autonomisation des jeunes et de l'égalité des sexes, ainsi que les infrastructures urbaines résistantes au changement climatique. L'enrichissement des connaissances sera facilité par des voyages d'étude, permettant l'échange d'expériences liées aux techniques modernes et à l'organisation des travaux d'entretien des infrastructures urbaines. La mise en œuvre du projet contribuera à l'amélioration des connaissances dans la préparation et la gestion des projets d'infrastructure de transport dans le pays.

63. Dans le cadre du suivi et de l'évaluation, des données de base seront collectées pour des indicateurs définis, qui feront l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre et l'achèvement du projet. Ces informations seront utilisées pour évaluer la performance du projet et analysées pour améliorer les projets futurs. Conformément à la pratique de la Banque, des données ventilées par sexe seront collectées pour mesurer les résultats de la route sur le développement socio-économique et son impact sur les niveaux de pauvreté des personnes vivant dans la zone d'influence.

5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ

A. Instrument juridique

64. Les instruments juridiques qui seront :

- Accord de prêt entre la République du Rwanda et la Banque africaine de développement
- Accord de subvention entre la République du Rwanda et le Fonds africain de développement

B. Conditions associées à l'intervention de la Banque

65. **Condition préalable à l'entrée en vigueur du contrat de prêt :**

L'entrée en vigueur de l'accord de prêt est subordonnée au respect par l'emprunteur des dispositions de la section 12.01 des conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la BAD, selon le cas.

66. Condition préalable à l'entrée en vigueur de la convention de subvention

L'entrée en vigueur de l'accord de don du FAD est subordonnée à la signature de l'accord entre le bénéficiaire et le Fonds.

67. Conditions préalables au premier décaissement pour le prêt et la subvention

L'obligation de la Banque de procéder au premier versement du prêt et de l'aide non remboursable sera subordonnée à l'entrée en vigueur des accords et à la satisfaction des conditions ;

- a. la nomination du coordinateur du projet au sein de la cellule unique d'exécution du projet, dont les qualifications et le mandat sont acceptables pour la Banque
- b. la nomination/affectation de spécialistes clés au sein de la CUEP (coordinateur de projet/spécialiste du développement des transports urbains, spécialiste de la passation des marchés, de la gestion financière, un spécialiste des sauvegardes environnementales, un spécialiste des sauvegardes sociales et un spécialiste des questions de genre) dont les qualifications et le mandat sont acceptables pour la Banque.
- c. Soumission de la preuve de la copie exécutée de l'accord subsidiaire entre l'emprunteur/le bénéficiaire par l'intermédiaire du ministère de l'infrastructure et de l'ARDT.
- d. Désignation du point focal au sein du MININFRA, MINECOFIN, RTDA, REMA, CoK, RWB et RNP pour le comité de pilotage

68. Conditions préalables au décaissement pour les travaux impliquant une réinstallation.

Les obligations de la Banque et de CAW de procéder au premier décaissement d'un prêt ou d'une subvention pour des travaux impliquant la réinstallation de personnes affectées par le projet (PAPs) seront les suivantes :

- (a) Soumission d'un calendrier des travaux et des compensations préparé conformément au plan d'action complet de réinstallation (PAR) et aux politiques de sauvegarde de la Banque, sous une forme et une substance satisfaisantes pour la Banque, détaillant : (i) chaque lot de travaux de génie civil dans le cadre du projet, et (ii) le calendrier des compensations et/ou de la réinstallation de toutes les personnes affectées par le projet (PAP) pour chaque lot.
- (b) Soumission de preuves satisfaisantes que toutes les personnes affectées par le projet (PAP) en ce qui concerne les travaux ont été indemnisées et/ou réinstallées conformément au plan de gestion environnementale et sociale (PGES), au plan d'action complet de réinstallation ("PACR") et/ou au calendrier des travaux et des indemnités convenu et aux politiques de sauvegarde de la Banque, avant le début de ces travaux et, dans tous les cas, avant le déplacement effectif des PAPs et/ou la prise de possession de terres et de biens connexes ; et/ou
- (c) Au lieu des paragraphes (a)(b) ci-dessus, soumission de preuves satisfaisantes indiquant que les ressources allouées pour l'indemnisation et/ou la réinstallation des PAP ont été déposées sur un compte spécial dans une banque acceptable par la Banque ou remises à un tiers de

confiance acceptable par la Banque, lorsque l'Emprunteur peut prouver, à la satisfaction de la Banque, que l'indemnisation et/ou la réinstallation des PAP conformément aux paragraphes (a)(b) ci-dessus n'a pas pu être entreprise entièrement ou partiellement, pour les raisons suivantes:

- (i) l'identification des PAP par l'Emprunteur n'est pas faisable ou possible;
- (ii) un litige en cours impliquant les PAP et / ou affectant l'exercice de compensation et / ou de réinstallation ; ou
- (iii) toute autre raison indépendante de la volonté de l'Emprunteur, telle que discutée et convenue avec la Banque.

69. Entreprises : Sauvegardes environnementales et sociales.

(a) L'Emprunteur fait en sorte que l'Agence de mise en œuvre, tous ses contractants, sous-traitants et agents:

- i. exécuter le projet conformément aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale approuvées dans tous les documents de sauvegarde environnementale et sociale convenus entre la Banque et l'emprunteur et reflétées dans le PGES figurant à l'annexe 3-5.
- ii. S'abstenir de prendre toute mesure susceptible d'empêcher ou d'entraver la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, y compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation de l'une quelconque de leurs dispositions, que ce soit en totalité ou en partie, sans l'accord écrit préalable de la Banque.

(b) L'Emprunteur demandera à l'Agence d'exécution, à tous ses contractants, à ses sous-traitants et à ses agents de ne pas commencer l'exécution de travaux sur une section d'un lot donné dans le cadre du projet, à moins que toutes les PAP de ce lot n'aient été réinstallées conformément au PAR et/ou au calendrier convenu pour les travaux et les compensations.

C. Conformité aux politiques de la Banque

- ☒ Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.
- ☐ Il existe des exceptions aux politiques de la Banque.

Mécanisme de recours indépendant du Groupe de la Banque africaine de développement

70. Les communautés et les individus qui s'estiment lésés par un projet soutenu par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) peuvent déposer des plaintes auprès des mécanismes de recours existants au niveau du projet ou auprès du mécanisme de recours indépendant (MRI) de la BAD. Le MIR garantit que les communautés et les individus affectés par un projet peuvent soumettre leur plainte au mécanisme de recours indépendant de la BAD, qui détermine si un préjudice s'est produit, ou pourrait se produire, en raison du non-respect par la BAD de ses politiques et procédures. Pour déposer une plainte ou demander de plus amples informations, veuillez contacter: IRM@afdb.org ou visiter le site web du MIR www.irm.afdb.org. Les plaintes peuvent être déposées à tout moment après que les préoccupations ont été portées directement à l'attention de la BAD et que la direction de la Banque a eu la possibilité d'y répondre avant de s'adresser au MRI.

6 RECOMMANDATION

71. La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver le prêt de 100 millions de dollars proposé par la BAD à la République du Rwanda, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport.

72. Une fois que le CAW du FAD-16 (sous-fenêtre d'atténuation) sera disponible, la Direction propose de soumettre à l'examen du Conseil d'administration un addendum pour le financement du projet proposé.

7 CADRE DE RÉSULTATS

A		INFORMATIONS SUR LE PROJET				
■ NOM DU PROJET ET CODE SAP : PROJET D'AMELIORATION DES TRANSPORTS URBAINS DE KIGALI SAP NO P-RW-J00-006			■ PAYS/REGION : Rwanda/ Afrique de l'Est			
■ OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME : Améliorer l'efficacité, l'inclusivité et la sécurité de la mobilité du transport routier dans la ville de Kigali.						
■ INDICATEURS D'ALIGNEMENT : Amélioration de la circulation des biens/services/personnes Réduction des émissions de gaz à effet de serre						
B		RESULTS MATRIX				
CHAÎNE DE RÉSULTATS ET DESCRIPTION DES INDICATEURS		INDICATEUR RMF	UNITÉ DE MESURE	BASE DE RÉFÉRENCE (2024)	OBJECTIF À L'ACHÈVEMENT (2029)	MOYENS DE VÉRIFICATION
ÉNONCÉ DE RÉSULTAT 1 : Amélioration des transports intra-urbains						
INDICATEUR DE RÉSULTAT 1.1 : Durée moyenne du trajet aux heures de pointe dans le CoK (par usager) sur les tronçons sélectionnés - De Prince House au Centre de Convention de Kigali - Maison princière à Copedu Kicukiro		☑	Hrs	0.28	0,14	Enquête sur les coûts du trafic et des déplacements
				0,23	0,11	
INDICATEUR DE RÉSULTAT 1,2 : Longueur de la file d'attente (M) au carrefour sélectionné (total de Chez Lando, Gishushu et Sonatubes)		☑	m	1,930	195	
ÉNONCÉ DE RÉSULTAT 2 : Amélioration de la mobilité urbaine dans la ville						
INDICATEUR DE RÉSULTAT 2,1 : Retard moyen aux heures de pointe aux carrefours sélectionnés (moyenne de Chez Lando, Gishushu et Sonatubes)		☑	Sec	96,4	9,7	Enquête sur les coûts du trafic et des déplacements
INDICATEUR DE RÉSULTAT 2,2, Amélioration de la mobilité et de l'accessibilité urbaines		☑	Niveau de service	F	A	Enquête sur les coûts du trafic et des déplacements

ÉNONCÉ DE RÉSULTAT DE RÉSULTAT 3 : Amélioration de la protection de l'environnement et de l'adaptation des infrastructures aux changements climatiques					
INDICATEUR DE RÉSULTAT 3,1 : Arbres plantés dans le cadre du projet	☑	Nombre	0	10,000	Rapport d'avancement du projet et rapport d'achèvement
INDICATEUR DE RÉSULTAT 3,2 : Solutions d'infrastructure fondées sur la nature ;	☑	Superficie (Ha)	0	1,92	Rapport d'avancement du projet et rapport d'achèvement
INDICATEUR DE RÉSULTAT 3,3 : Éclairage solaire installé		Nombre	0	60	Rapport d'avancement du projet et rapport d'achèvement
■ DÉCLARATION DE RÉSULTAT 1 : Infrastructure de transport construite					
Indicateur de résultat 1,1 : Amélioration des carrefours	☑	Nombre	0	3	Rapport d'avancement du projet et rapport d'achèvement
Indicateur de résultat 1.2 : Routes améliorées	☑	Km	0	4	
Indicateur de résultat 1.3 : Voies piétonnes pavées (NMT)	☑	km	0	5	
Indicateur de résultat 1.4: Nombre d'usagers de la route sensibilisés	☑	nombre	0	2000	
■ DÉCLARATION DE RÉSULTAT 2 : Initiatives de soutien communautaire achevées					
Indicateur de résultat 2.1 : Amélioration de l'infrastructure communautaire (marché, arrêt de bus, aires de stationnement pour motos, installations scolaires)	☑	Nombre	0	4	Rapport d'avancement du projet et rapport d'achèvement
DÉCLARATION DE RÉSULTAT 3 : Les capacités techniques des ministères, agences et institutions sont renforcées.					
Indicateur de résultat 3.1 : Formation/module de renforcement des capacités organisée	☐	Nombre	0	5	Rapport d'avancement du projet et rapport d'achèvement
Indicateur de résultat 3.2 : Formation au renforcement des capacités organisée pour le personnel au Rwanda (RTDA, CoK & MININFRA, RNP) (>=30% dédiés aux femmes)	☐	Nombre	0	30	
Indicateur de résultat 3.3 : Jeunes ingénieurs diplômés formés (>=30% de femmes)	☐	Nombre	0	18	
Indicateur de résultat 3.4 : Formation de jeunes chômeurs (au moins 30 % de femmes)		Nombre	0	200	

8 NOTE DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (NOCES)

A. Information de base ⁵			
Nom du Project : Amélioration du Transport Urbain de Kigali		Code SAP du Projet : P-RW-J00-006	
Pays : Rwanda	Région : RDGE	Instrument de Financement : Garantie de Transactions	
Secteur Responsable du Projet : Développement Urbain		Chargé (s) du Projet : Babati MOKGETHI and Richard MALINGA	
Date de la mission d'évaluation ex-ante : August 26-30, 2024		Date prévue de présentation pour approbation : 29/11/2024	
Spécialiste en sauvegarde environnementale : Janet UMUGWANEZA/Emmanuel MULIGIRWA			
Spécialiste en sauvegarde sociale : Cynthia ACHIENG OCHIENG/ Ejim KINGSLEY			
Catégorie environnementale et sociale : Catégorie 1		Type d'opération: Opération du Secteur Public	Intermédiaire Financier : Non
Date de catégorisation : 21/12/2023	Catégorisation dans ISTS : 17/01/2024		Catégorisation dans SAP : January 18, 2024
Ce projet est-il dans un contexte de réponse d'urgence à une crise ou catastrophe ?			Non
Ce projet est-il préparé en vertu d'une dérogation aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) ?			Non
B. Publication et Suivi de la Conformité			
B.1 Publication obligatoire			
Evaluation Environnementale et Sociale/Audit/Système/Autres: [01 EIES]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			Oui
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			30/07/2024
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			30/07/2024
Date de publication par la Banque			31/07/2024
Plan d'Action de Réinstallation (PAR) ⁶: [01 PAR]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			Oui
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			30/07/2024
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			30/07/2024
Date de publication par la Banque			31/07/2024
Plan de Participation des Parties Prenantes (P3P) : [01 P3P]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			Oui
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			30/07/2024
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			30/07/2024
Date de publication par la Banque			31/07/2024
Plan de Gestion des Pestes ou des Vecteurs (PGP/PGV) : [Spécifiez incluant le nombre]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			N.A.
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			Taper ou insérer date
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			Taper ou insérer date
Date de publication par la Banque			Taper ou insérer date
Plan pour les Groupes Vulnérables (PGV) : [Spécifiez incluant le nombre]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			N.A.
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			Taper ou insérer date
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			Taper ou insérer date
Date de publication par la Banque			Taper ou insérer date
Plan de Participation des Communautés Riveraines (PPCR) : [Spécifiez incluant le nombre]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			N.A.
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			Taper ou insérer date
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			Taper ou insérer date
Date de publication par la Banque			Taper ou insérer date

⁵ Note : La NOCES doit être est annexée aux rapports d'évaluation des projets/documents avant l'approbation de la haute direction et/ou du conseil d'administration.

⁶ Y compris le Plan de Restauration des Moyens d'Existence (PRME)

Plan de Prévention et Riposte aux Urgence (PPRU) : [Spécifiez incluant le nombre]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			N.A.
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			Taper ou insérer date
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			Taper ou insérer date
Date de publication par la Banque			Taper ou insérer date
Plan de Gestion des Déchets Dangereux/Biomédicaux (PGDD) : [Spécifiez incluant le nombre]			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			N.A.
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			Taper ou insérer date
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			Taper ou insérer date
Date de publication par la Banque			Taper ou insérer date
Notification aux Pays Riverains :			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			N.A.
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			Taper ou insérer date
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			Taper ou insérer date
Date de publication par la Banque			Taper ou insérer date
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) de l'Emprunteur (annexe accord financement)⁷			
Le (s) document (s) a-t-il / ont-ils été publié (s) <i>avant l'évaluation ex-ante</i> ?			Non
Date de publication dans le pays, par l'Emprunteur/Client			11/10/2024
Date de réception, par la Banque, de l'autorisation de publier			11/10/2024
Date de publication par la Banque			11/10/2024
Si la publication dans le pays, de n'importe lequel des documents cités ci-dessus, n'est pas prévue, veuillez fournir les raisons légales : NA			
B.2. Indicateurs de suivi de la Conformité			
Est-ce qu'un budget et un calendrier appropriés, ainsi que des responsabilités institutionnelles claires, ont été préparés pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales ?			Oui
Est-ce que les coûts liés aux mesures environnementales et sociales, y compris le mécanisme de gestion des plaintes ont été intégrés au coût total du projet ?			Oui
Le montant total pour la réinstallation des personnes affectées, tel qu'intégré dans le coût total du projet, est-il <u>entièrement mobilisé et disponible</u> ? ⁸			Oui
Est-ce que le système de suivi-évaluation du projet inclue le suivi des impacts et mesures de sauvegarde environnementale et sociale ?			Oui
Est-ce que les arrangements institutionnels adéquats ont été convenus avec l'Emprunteur/Client, puis intégrés correctement dans les accords juridiques du projet ?			Oui
C. Approbation			
Le projet est-il en conformité avec les exigences de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque, et peut donc être soumis pour Approbation ? Oui			
Préparée par :	Nom	Signature	Date
Spécialiste en Sauvegarde Environnementale :	Janet UMUGWANEZA/Emmanuel MULIGIRWA		04/10/2024
Spécialiste en Sauvegarde Sociale :	Cynthia Achieng OCHIENG/Ejim KINGSLEY		04/10/2024
Chargé du Projet :	Babati MOKGETHI		04/10/2024
Soumise par :			
Directeur sectoriel :	Mike SALAWOU		31/10/2024
Approuvée par :			
Directeur SNSC :	Maman-Sani ISSA		18/11/2024

⁷ Tel que requis par la section III.2.3 de la Politique Environnementale et Sociale (PES) de la Banque

⁸ Si un plan d'action de réinstallation (PAR) n'est pas nécessaire bien que l'EIES ait été publiée, joindre l'image/la photo du site/du paysage du projet pour prouver qu'il est libre de toute occupation (une simple déclaration ou une lettre de l'emprunteur ne suffit pas), en plus de la déclaration de l'emprunteur (lettre officielle) indiquant qu'il s'agit d'un terrain appartenant à l'État ou au Client.